Проведение ремонтных работ в образовательных организациях г.Искитима на 2021 год

№ п/п	Образовательная организация (наименование)	Выделенный объем средств (тыс.руб.)	Наименование ремонтных работ	Наличие ПСД		Размещениен документации на торги (дата)	Заключение контракта, договора. (№, дата). Наименование подрядной организации.	Сроки выполнения работ (по контракту) начало/завершение	Выполненные работы на дату отчета (перечислить)	Срок оплаты	% выполнения	Примечание
				Имеется (да/нет)	Экспертное заключение (№, дата)							
Школы												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
итого												
Детские сады												
1	МБДОУ № 25 "Медвежонок"	438776,4	Замена дверных блоков	нет	нет	электронный аукцион завершен	контракт № 0151300033721000084 от 02.07.2021	с момента подписания контракта по 10.08.2021	нет	в течении 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ	0,0	Дверные блоки доставленны в ДО 15.07.2021г. Ремонтные работ по замене дверных блоков начаты 19.07.2021
2												
3												
4												
5												
6												
итого												
Организации дополнительного образования												
1												
2												
итого												
	Итого											