	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик) — Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 «Медвежонок» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области, (МБДОУ №25 «Медвежонок») 633204, Новосибирская обл., г.Искитим, мкр. Подгорный 76 тел.8(383-43) 2-85-45;
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) — Индивидуальный предприниматель Яголович Роман А анатольевич;633203,Новосибирская область,г.Искитим,мкр.Индустриальный,д.28,кв.133
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка — Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 «Медвежонок» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области, (МБДОУ №25 «Медвежонок»)
(наименование, адрес)

Объект — Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 «Медвежонок» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области, (МБДОУ №25 «Медвежонок»)
(наименование)

Договор подряда (контракт)	
номер	№01513000337220000078
дата	30.05.2022
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.06.2022	30.05.2022	30.05.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-59, Замена ограждения здания МБДОУ №25 «Медвежонок» со стороны ул.Белинского
Основание: Ведомость объемов работ. Заявка №36 от 22.04.2022г
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1200,00 (100,87) тыс.руб.
Средства на оплату труда 201,86 (6,16) тыс.руб.
Сметная трудоемкость 668,03 чел.час.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Валка деревьев												
1	1	ФЕРр68-33-1	**Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см**	**шт**			**33**					
		1	ОТ					46,44		1 532,52	32,79	50 251
			ЗТ	чел.-ч	5,12		168,96					
			Итого по расценке					46,44		1 532,52		
			ФОТ							1 532,52		50 251
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			1 563,17		51 256
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			827,56		27 136
			Всего по позиции							3 923,25		
2	2	ФЕРр68-33-2	**Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см**	**шт**			**16**					
		1	ОТ					56,23		899,68	32,79	29 501
			ЗТ	чел.-ч	6,2		99,2					
			Итого по расценке					56,23		899,68		
			ФОТ							899,68		29 501
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			917,67		30 091
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			485,83		15 931
			Всего по позиции							**2 303,18**		
3	3	ФЕРр68-50-1	**Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м при диаметре кустов у корня: до 300 мм**	**шт**			**42**					
		1	ОТ					6,05		254,10	32,79	8 332
			ЗТ	чел.-ч	0,8		33,6					
			Итого по расценке					6,05		254,10		
			ФОТ							254,10		8 332
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			259,18		8 499
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			137,21		4 499
			Всего по позиции							650,49		
4	4	ФЕРр68-5-3	**Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15**	**шт**			**35**					
		1	ОТ					8,29		290,15	32,79	9 514
			ЗТ	чел.-ч	0,98		34,3					
			Итого по расценке					8,29		290,15		
			ФОТ							290,15		9 514
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			295,95		9 704
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			156,68		5 138
			Всего по позиции							**742,78**		
5	5	ФССЦпг-01-01-01-008	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал**	**1 т груза**			**26,59**	**10,88**		**289,30**		
			(Погрузо-разгрузочные работы)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза			26,59	11,42		303,66		
7	7	Постановление мэрии г.Новосибирска от 30.11 2020 года N 379-ЖКХ	Размещение строительных отходов на полигонах	т			26,59	47,85		1 272,33		
			Итого по разделу 1 Валка деревьев							9 484,99		
Раздел 2. Устройство ограждения												
8	8	ФЕР09-08-002-05 Демонтаж	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (Демонтаж)	10 шт			4,3					
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1	ОТ					60,65	0,7	182,56	32,79	5 986
		2	ЭМ					19,94	0,7	60,02		
		3	в т.ч. ОТм					7,89	0,7	23,75	32,79	779
		01.5.02.01	*Детали крепления барьерных ограждений*	*компл*	*120*	*0*						
		01.5.02.02	*Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений*	*шт*	*10*	*0*						
			ЗТ	чел.-ч	7,11	0,7	21,4011					
			ЗТм	чел.-ч	0,68	0,7	2,0468					
			Итого по расценке					80,59		242,58		
			ФОТ							206,31		6 765
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			191,87		6 291
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			108,73		3 565
			Всего по позиции							543,18		
9	9	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт			0,43					
		1	ОТ					304,01		130,72	32,79	4 286
		2	ЭМ					3 430,97		1 475,32		
		3	в т.ч. ОТм					281,18		120,91	32,79	3 965
		4	М					233,10		100,23		
		04.1.02.05	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*6,34*		*2,7262*					
		07.2.07.11	*Стойки металлические опорные*	*шт*	*100*		*43*					
			ЗТ	чел.-ч	35,64		15,3252					
			ЗТм	чел.-ч	22,48		9,6664					
			Итого по расценке					3 968,08		1 706,27		
			ФОТ							251,63		8 251
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			234,02		7 673
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			132,61		4 348
			Всего по позиции							2 072,90		
10	10	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			3,1	592,76		1 837,56		
			(Строительные металлические конструкции)									
11	11	ТЦ_23.3.08.02_54_544526516700_26.04.2022_02	Трубы профильные размером: 100х100 мм, толщина стенки 4 мм;ГОСТ 8639-82	м			103,2	890,03		12 530,83	7,33	91 851
			(Строительные металлические конструкции)									
Изготовление секций ограждения и монтаж												
12	12	ФЕР09-05-002-03 ПРИМЕНИТЕЛЬНО	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений	10 т			0,335248					
		1	ОТ					4 023,16		1 348,76	32,79	44 226
		2	ЭМ					4 457,53		1 494,38		
		3	в т.ч. ОТм					0,23		0,08	32,79	3
		4	М					645,00		216,23		
			ЗТ	чел.-ч	372,86		125,0005693					
			ЗТм	чел.-ч	0,02		0,006705					
			Итого по расценке					9 125,69		3 059,37		
			ФОТ							1 348,84		44 229
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			1 254,42		41 133
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			710,84		23 309
			Всего по позиции							5 024,63		
13	13	ТЦ_23.3.08.02_54_544526516700_26.04.2022_02	Трубы профильные размером: 40х20 мм, толщина стенки 2,0мм;ГОСТ 8645-86	м			410	198,07		11 078,99	7,33	81 209
			(Строительные металлические конструкции)									
14	14	ТЦ_23.3.08.02_54_544526516700_26.04.2022_02	Трубы профильные, 20х20 мм, толщина стенки 2 мм;ГОСТ 8639-82	м			1336	180,00		32 807,64	7,33	240 480
			(Строительные металлические конструкции)									
15	15	ФЕР09-08-002-05	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт			4,2					
		1	ОТ					60,65		254,73	32,79	8 353
		2	ЭМ					19,94		83,75		
		3	в т.ч. ОТм					7,89		33,14	32,79	1 087
		01.5.02.01	*Детали крепления барьерных ограждений*	*компл*	*120*		*504*					
		01.5.02.02	*Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений*	*шт*	*10*		*42*					
			ЗТ	чел.-ч	7,11		29,862					
			ЗТм	чел.-ч	0,68		2,856					
			Итого по расценке					80,59		338,48		
			ФОТ							287,87		9 440
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			267,72		8 779
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			151,71		4 975
			Всего по позиции							757,91		
			Итого по разделу 2 Устройство ограждения							66 653,64		
Раздел 3. Антикоррозийное покрытие												
16	16	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			2,008					
		1	ОТ					56,55		113,55	32,79	3 723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2	ЭМ					9,22		18,51		
		3	в т.ч. ОТм					0,22		0,44	32,79	14
		4	М					152,04		305,30		
			ЗТ	чел.-ч	5,31		10,66248					
			ЗТм	чел.-ч	0,02		0,04016					
			Итого по расценке					217,81		437,36		
			ФОТ							113,99		3 737
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			107,15		3 513
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			49,41		1 620
			Всего по позиции							593,92		
17	17	ФЕР15-04-030-04	**Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**			**2,008**					
		1	ОТ					572,36		1 149,30	32,79	37 686
		2	ЭМ					2,28		4,58		
		3	в т.ч. ОТм					0,49		0,98	32,79	32
		4	М					88,57		177,85		
		14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению*	*т*	*0,0246*		*0,0493968*					
			ЗТ	чел.-ч	64,6		129,7168					
			ЗТм	чел.-ч	0,04		0,08032					
			Итого по расценке					663,21		1 331,73		
			ФОТ							1 150,28		37 718
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			1 150,28		37 718
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			479,09		15 710
			Всего по позиции							2 961,10		
18	18	ФССЦ-14.4.02.04-0005	**Краска для наружных работ(по согласованию с заказчиком)**	**т**			**0,049**	**17 496,00**		857,30		
			(Отделочные работы)									
			Итого по разделу 3 Антикоррозийное покрытие							**4 412,32**		
			Итоги по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							71 069,85		702 446
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							6 156,07		201 858
			Эксплуатация машин							4 712,55		59 313
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							179,30		5 880
			Материалы							60 201,23		441 275
			Строительные работы							80 550,95		1 013 334
			Строительные работы							80 247,29		1 009 705
			в том числе:									
			оплата труда							6 156,07		201 858
		1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.03.2022 г. №8139-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов							4 408,89	12,63	55 684
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							179,30		5 880
		1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.03.2022 г. №8139-ИФ/09	материалы							60 201,23	7,33	441 275
			накладные расходы							6 241,43		204 657
			сметная прибыль							3 239,67		106 231
		1 кв 2022 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 02.03.2022 г. №8139-ИФ/09	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							303,66	11,95	3 629
			Итого ФОТ (справочно)							6 335,37		207 738
			Итого накладные расходы (справочно)							6 241,43		204 657
			Итого сметная прибыль (справочно)							3 239,67		106 231
			Компенсация НДС при упрощенной системе налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ))*0,2							12 946,90		98 942
			ВСЕГО по акту							93 497,85		1 112 276
			Коэффициент договора подряда К= 1,078869							100 871,93		1 200 000
			в том числе:									
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									413 540

Сдал: Индивидуальный предприниматель _____ (Р.А.Яголович)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Заведующий МБДОУ №25 «Медвежонок» _____ (Т.Н. Люхно)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Объемы соответствуют: Ведущий инженер ПО МКУ "УКС"г.Искитима НСО _____ /С.Н.Богомолов/

Расценки соответствуют смете контракта.

Ведущий инженер -сметчик МКУ "УКС" г.Искитима _____ /Н.А.Барсукова/